

СтройКонтроль AI

Отчёт об автоматизированной проверке качества укладки
плиточных покрытий

Информация об объекте

Проект: Ванная комната, кв. 42

ID: proj-123

Помещение: bathroom

Поверхность: wall

Дата анализа: 02.05.2026 00:19

Результат анализа

42 / 100 — Общий балл риска
ТРЕБУЕТСЯ ПРОВЕРКА

Метрики анализа

Визуальные дефекты	35.0%
Отслоение плитки	48.0%
Время обработки	3.2 сек
Количество дефектов	3

Рекомендация

Обнаружены признаки дефектов. Рекомендуется локальная проверка проблемных зон.

Обнаруженные дефекты

Тип дефекта	Серьёзность	Уверенность	Измерение	Нормативы
Пустота / отслоение	ПРОВЕРИТЬ	87%	2.3 мм (≤2.0)	СНиП 3.04.01-87, СП 71.13330.2017
Трещина	БРАК	92%	1.8 мм (≤0.5)	ГОСТ 6787-2001
Неровный шов	ИНФО	65%	—	СНиП 3.04.01-87